

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

■ 우리 충청북도에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총사업비	'12년까지 집행사업비	'13년 소요사업비	'14년이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
경제특별도 펀드 조성	50,000	46,140	-	2,000	2016	2007	96.3
교원대~태성간도로 확포장공사	57,500	13,111	5,172	39,217	2019	2008	40
봉고메리카운티 창업보육센터	3,000	3,000	-	-	2039	2009	100
양저~지수간 도로 확포장사업	29,500	4,540	4,500	20,460	2016	2009	25
오송역사진입로개설사업	26,700	26,700	-	-	2013	2009	100
금왕~내송간 도로확포장	15,000	3,288	2,000	9,712	2015	2009	20
산성~무성간 도로확포장	29,167	3,834	3,000	22,333	2016	2009	15
관정~이북간 도로확포장	24,400	750	-	23,650	2019	2009	5
첨단의료복합단지 조성	3,964,800	229,568	176,326	3,558,906	2038	2010	3.6
청주의료원 정신병동 증축사업	22,000	5,900	10,838	5,262	2014	2010	81
2013 오송 화장품·뷰티 세차타워 개편	20,400	-	20,400	-	2013	2011	100
대통령역사교육관 건립	7,597	-	3,013	-	2014	2011	50
미원-초정간도로 확포장공사	294,900	20,900	1,500	272,500	2020	2011	10
재오개-진의실 도로확포장공사	13,200	520	1,000	11,680	2018	2011	5
대소-삼성간 도로확포장공사	45,100	456	-	44,644	2019	2011	1
전국 중국인 유학생 친한류화 사업	2,600	600	1,000	1,000	계속	2012	100
하석지구 붕괴위험지역 정비사업	3,590	1,690	1,900			2012	100
청주국제공항항공정비(MRO)단지 조성사업	46,600	13,600	-	33,000	2016	2012	30
2014오송국제비이오산업엑스포 개편	24,940	450	5,000	19,490	2014	2012	80
여성중심복합공간 건립 (충북 미래여성플라자)	5,860	-	226	5,634	2015	2012	50
한천-옥동 도로확포장공사	12,000	1,830	500	9,670	2016	2012	20
후산-황석도로확포장공사	8,500	1,850	500	6,150	2016	2012	20
청주 종합비즈니스센터 건립	12,500	5,000	2,000	5,500	2014.10.	2012	70

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황(중앙 의뢰심사 사업)

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	2013 오송 화장품·뷰티 세계박람회 개최	담당자	바이오정책과 윤성규(8220-4542)																																																						
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부의 육성정책에 부합, 고부가가치 화장품·뷰티산업의 전략적 육성 ○ 오송을 기능성스킨케어 화장품의 연구,생산,판매 및 뷰티산업 교육중심지로 육성 - IT강국, 한류, K-POP에 이은 K-BEAUTY의 본격적인 세계화 추진 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013. 5. 3.(금) ~ 5. 26.(일) 【24일간】 ○ 장 소 : KTX 오송역 일원(오송첨단의료복합단지) ○ 주 최 : 충청북도·식품의약품안전처·청주시·청원군 ○ 주요내용 : 주제전시, 산업교역, 경연대회·학술, 체험이벤트 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 25,468백만원(국비 7,000 도비 10,400, 기타 3,000) (단위:백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'13연도</th> <th>'14연도</th> <th>'15연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>25,468</td> <td>18,992</td> <td>6,476</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>6,984</td> <td>4,991</td> <td>1,990</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>14,196</td> <td>9,760</td> <td>4,436</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>2,291</td> <td>2,241</td> <td>50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조직위원회 사무국 구성 : 2011.12.1 ○ 박람회 실행계획 수립 : 2012. 7. 31 ○ 박람회 성공적 개최(완료) : 2013. 5. 3~5.26 (24일간) ※ 개최성과 <ul style="list-style-type: none"> - 관람객 1,187,365명(목표 관람객 100만명 대비 18.7% 초과 달성) - 47개국 373개 기업, 국내외 바이어 7천명(상담 6,890억/계약 631억원) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박람회 성과를 도내 뷰티산업에 접목하여 도의 전략산업으로 육성 - 뷰티산업진흥조례 제정, 화장품·뷰티 전시홍보 판매장 설치 등 ○ 2016 오송화장품뷰티 세계박람회 개최 예정 						구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후	계	25,468	18,992	6,476	-	-	국 비	6,984	4,991	1,990	-	-	시 도 비	14,196	9,760	4,436	-	-	시군구비	2,000	2,000	-	-	-	지방채			-	-	-	민간자본			-	-	-	기 타	2,291	2,241	50	-	-
구 분	계	집행액		향후 소요액																																																					
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후																																																				
계	25,468	18,992	6,476	-	-																																																				
국 비	6,984	4,991	1,990	-	-																																																				
시 도 비	14,196	9,760	4,436	-	-																																																				
시군구비	2,000	2,000	-	-	-																																																				
지방채			-	-	-																																																				
민간자본			-	-	-																																																				
기 타	2,291	2,241	50	-	-																																																				

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 장우성(6220-4513)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

□ 사업개요

- 기간 : '09~'38 ○ 위치 : 충북 청원군 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,964,800백만원(△1,647,100)
(국비 1,307,400, 시도비 193,800, 민자 2,463,600)
- 지금까지 집행액 : 143,242백만원 (단위:백만원)

구분	합계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
합 계	3,964,800	229,568	176,326	120,994	3,437,912
국 비	1,307,400	133,700	120,813	21,163	1,031,724
시도비	193,800	95,868	34,413	11,631	51,888
시군구비					
지방채					
민간자본	2,463,600		21,100	88,200	2,354,300
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10.2%)

- 첨복단지 핵심인프라 구축 : 핵심·연구지원시설 준공('13.11)
- 바이오메디컬 시설 : 준공 2, 건립중 2
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : 18개 업체

□ 향후계획

- 바이오메디컬 시설 : 4개 센터 준공
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : 25개업체
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 벤처기업 입주 : 27업체

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경(5조6,119억원 ⇒ 3조9,842억원)
 - 당초 5,611,900백만원(국비 1,966,400, 시도비 65,000, 지방채 163,200, 민자 3,417,300)
 - 변경 3,964,800백만원(△1,647,100)(국비 1,307,400, 시도비 65,000, 지방채 128,800, 민자 2,463,600)
 - 변경사유 : 당초 5조6천억원에서 2개 단지(오송, 대구)지정에따라 8조6천억원으로 증액되었으나 각 단지별로는 절반수준인 4조원 수준으로 감액

사업명	충청권태양광테스트베드구축	담당자	미래산업과 민동기(8220-3433)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 태양광산업 종합지원체계 구축을 통한 기업경쟁력 강화 및 기업유치 촉진
- 중부권 태양광산업 기술 허브구축으로 지역경제 활성화기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : '11. 8 ~ '14. 6. ○ 위 치 : 충북테크노파크(청원 오창)
- 주관기관 : 충북테크노파크
- 사업규모 : 장비 49종 구축 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,812.5백만원(충북, 충남 총괄)
(국비 8,252.5, 지방비 18,500, 기타 60)
- ※충북 해당분 21,936백만원(국비 5,936 도비 16,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	21,936	12,826	9,110		
국 비	5,936	4,826	1,110		
시 도 비	16,000	8,000	8,000		
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 1차 년도('11.8~'12.6) : 100% / 2차년도('12.7~'13.6) : 100%
- 3차 년도('13.7~'14.12) : 75%

□ 향후계획

- 태양광기술지원센터 준공 : '14. 10
- 테스트베드 장비 이전·구축 / 사업완료 : '14. 12

□ 사업변경 내역(해당시)

- 3차 년도 사업기간 연장(6개월)
- 당초('13. 7 ~ '14. 6) 변경('13. 7 ~ '14. 12)

사업명	2014오송국제바이오산업엑스포	담당자	바이오육성과 반미영(8220-4643)
-----	------------------	-----	-----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 2002바이오엑스포 성공개최 이후 10여년간 급성장한 충북의 바이오산업 재도약을 위한 전환점 필요
- 신수도권 및 영충호시대 광역경제권 선도의 계기 마련
- 대한민국 최초 국가생명단지 및 국내 유일의 바이오산업 전문행사

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 9. 26.~ 10. 12
- 위 치 : 오송생명과학단지 내
- 주 최 : 충청북도
- 주관 : 오송국제바이오산업엑스포조직위
- 사업규모 : 엑스포 1식(관람객 70만명, 223개 기업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,200백만원(국비6,730, 시도비9,370, 시군비2,000, 기타5,100)
(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2012	2013	2014	비고
계	23,200	450	5,000	17,750	
국 비	6,730		3,000	3,730	
시 도 비	9,370	450	2,000	6,920	
시군구비	2,000			2,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타	5,100			5,100	

- 지금까지 집행액 : 5,450백만원(2012~2013)
- 향후 소요액 : 17,750백만원(2014)

□ 추진상황

- '13. 4. : 주관 대행사 우선협상대상자 선정
- '13. 6. : EI 매뉴얼 제작 완료
- '13. 8. : 주관대행사와의 계약체결(HS애드)
- '13. 10. : 조직위원회 창립총회 및 D-330일 행사
- '13. 12. : 바이오산업엑스포 실행기본계획 수립

□ 향후계획

- 엑스포 회장운영 매뉴얼 확정 : '14. 8
- 행사장 기반시설공사 및 전시시설물 설치·준공 : '14. 9
- 결과보고 및 백서 발간 : '14.12

사업명	와인연구소 건립	담당자	와인연구소 박재호(☎220-5871)
-----	----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역특화 와인산업 육성을 통한 농업경쟁력 확보
- 와인 생산기술 저변 확대를 위한 연구 기반시설 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2014
- 위 치 : 충북 영동군 영동읍 영동황간로 144-58 일원
- 규 모 : 부지조성 49,443㎡, 건물(연구동, 창고, 관리사, 저장고) 신축, 시험장비 구입 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,900		2,900	2,000	
국 비	2,450		1,450	1,000	
시 도 비	2,450		1,450	1,000	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 건물 신축 : 연구동, 창고, 관리사
- 시험기자재 구입 : 50종 65대
- 저장고 신축 및 시험포장 조성 중

□ 향후계획

- 양조용 포도품종 육성 및 재배기술 개발
- 고품격 와인 생산기술 개발 및 지역 와이너리 육성

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비: 58억(당초) → 49억(현재)

사업명	대소~삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 정해원(☎220-4232)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 태생산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2011.1 ~ 2019. 12
- 위 치 : 음성군 대소면 태생리 ~ 삼성면 양덕리
- 시 공 사 : 미발주
- 사업규모 : L=5.9km, B=16.5~25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	45,100	456	0	1,000	43,644
국 비					
시 도 비	36,600	167	0	500	35,933
시군구비					
지 방 채	8,500	289	0	500	7,711
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.0%)

- 2011. 06 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2013. 12 : 기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	산성~무성간 도로확포장공사	담당자	도로과 임태성(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 지방도 512호선(청주~미원) 청주시 상당구 산성동 ~ 낭성면 현암리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 확포장하여 원활한 교통 소통 및 교통사고 예방
- 통합청주시의 보조간선도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2011.12 ~ 2017. 2.
- 위 치 : 청주시 상당구 산성동 ~ 상당구 낭성면 현암리
- 시 공 사 : 인성종합건설(주) 외 2개사
- 사업규모 : L=2.68km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	28,600	3,834	3,000	4,500	17,266
국 비					
시 도 비	14,300	2,750	1,500	1,500	8,550
시군구비					
지 방 채	14,300	1,084	1,500	3,000	8,716
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '11. 6월 : 기본·실시설계 완료
- '11. 12월 : 공사착공

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	재오개~진의실간 도로확포장공사	담당자	도로과 윤기호(☎220-4224)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여
- 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2011.12 ~ 2018.6
- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원
- 시 공 사 : 대양종합건설(주)
- 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	13,200	520	1,000	1,000	10,680
국 비	700		700		
시 도 비	12,500	520	300	1,000	10,680
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '14. 2월 : 기본·실시설계 완료
- '14. 7월 : 공사착공

□ 향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	미원~초정간 도로확포장공사	담당자	도로과 음치현(☎220-4222)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2011. 1 ~ 2020.12
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리
- 시 공 사 : (주)신흥건설, (주)좋은이엔지 (용곡~미원 2.56km 구간)
- 사업규모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 201,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	201,000	20,900	1,500	20,000	158,600
국 비					
시 도 비	94,700	10,000	1,500	10,000	73,200
시군구비					
지 방 채	106,300	10,900		10,000	85,400
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '13. 7월 : 초정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- '12. 12월 : 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사중

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

11-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 충청북도에서 2013년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재 원 구 성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
계	2,009,822	314,700	785,833	909,289			314,700	
수해상습지 개선사업	1,309,722	100,000	785,833	423,889			100,000	26.8%
지방도 정비사업	700,100	214,700		485,400			214,700	72.4%

- ▶ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	수해상습지개선사업	담당자	치수방재과 정진훈(8220-4333)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제방고가 낮고 호안이 없는 수해상습지 하천에 대한 개선사업 시행 ○ 홍수시 제방 유실 및 농경지 침수를 방지하여 도민의 생명과 재산보호 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 1999~2027(연차사업) ○ 위 치 : 충청북도 지방하천 ○ 시공사 : 대동건설(주) 외 20개사 ○ 사업규모 : 120지구 / L=607.5km <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 1,309,722백만원 (지방채 100,000, 국비 785,833, 도비 423,889) ○ 지금까지 집행액 : 426,798백만원 (지방채 44,900, 국비 256,079, 도비 125,819) ○ 향후 소요액 : 882,924백만원 (지방채 55,100, 국비 529,754, 도비 298,070) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44.1%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12까지 실적 : 59지구 / 241.1km(39.6%) ○ '13까지 실적 : 62지구 / 268.3km(44.1%) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14년도 계획 : 6지구 / 20.9km / 61,513백만원 ○ '27년도까지 : 52지구 / 318.3km / 821,411백만원 			

사업명	지방도 정비사업	담당자	도로과 윤기호(☎220-4224)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선형불량구간 및 차로폭 협소 등으로 인한 도로 확장 ○ 교통소통 원활화로 물류비용 절감 및 지역간 균형발전 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '05 ~ '20 ○ 위 치 : 도내 시·군 일원 ○ 시공사 : 대우건설 외 49개사 ○ 사업규모 : 53개소 L=128.5km <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 700,100백만원 (지방채 214,700, 시도비 485,400) ○ 지금까지 집행액 : 504,750백만원 ○ 향후 소요액 : 195,350백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 총 72.4%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13까지 실적 : 39지구 / 93.0km(72.4%) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후계획 : 14지구 / 35.5km / 195,350백만원 			

11-3. 민간투자사업

■ 우리 충청북도에서 현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'12년까지 부담액	'13년 부담 예정액	'14년 이후 부담 예정액	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디컬센터(주)	48,078	3,852	5,252	5,252	'12.4.7 ~ '32.4.6

- ▶ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비 ▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비
- ▶ 재정부담액:
 - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO)등의 2013년은 집행액, 2014년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과이경호(8220-3116)																																								
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래 ○ 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일) ○ 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134) ○ 총사업비 : 48,078백만원 ○ 민간사업자 : 충주메디컬센터(주) ○ 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상) <p>□ 재정부담 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약조건('12. 4. 7~ '32. 4. 6 : 20년) ○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액 <p style="text-align: right;">(단위: 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">재정부담액</th> <th colspan="2">부담예정액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>'13연도</th> <th>'14연도</th> <th>'15연도 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td></td> <td>4,431</td> <td>6,076</td> <td>6,084</td> <td>107,162</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>52,518</td> <td>1,926</td> <td>2,626</td> <td>2,626</td> <td>45,340</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>52,518</td> <td>1,926</td> <td>2,626</td> <td>2,626</td> <td>45,340</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>18,717</td> <td>579</td> <td>824</td> <td>832</td> <td>164,82</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	재정부담액		부담예정액		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후	계		4,431	6,076	6,084	107,162	국 비	52,518	1,926	2,626	2,626	45,340	시 도 비	52,518	1,926	2,626	2,626	45,340	시군구비						기 타	18,717	579	824	832	164,82
구 분	계	재정부담액				부담예정액																																					
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후																																						
계		4,431	6,076	6,084	107,162																																						
국 비	52,518	1,926	2,626	2,626	45,340																																						
시 도 비	52,518	1,926	2,626	2,626	45,340																																						
시군구비																																											
기 타	18,717	579	824	832	164,82																																						
<p>□ 추진단계(운영중)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '12.05.02 신축의료원 진료개시 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행 																																											

