

[별첨 10-1] 개별 투자심사사업 추진현황

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성사업	담당자	충북경제자유구역청 정광석(520-8344)
-----	-------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 수도권 관문공항인 청주국제공항을 중부권 거점공항 및 동북아 항공정비 사업의 허브로 육성
- 청주에어로폴리스지구 조성으로 국내 항공기 MRO산업 선점을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년(7년)
- 위 치 : 충북 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 시행주체 : 충청북도
- 사업규모 : A=153천㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	45,200	16,074	3,368	76	25,682(미정)
국 비					
시 도 비	28,700	13,587	1,684	38	13,391(미정)
시군구비	16,500	2,487	1,684	38	12,291(미정)
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황 (공정률 : 51%)

- 항공정비단지 시범단지 지정 : '09. 12. 30.
- 충북경제자유구역 지정 · 고시 : '13. 02. 14.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공 : '15. 04. 13.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 1차분 준공 : '16. 11. 30.
- 청주 에어로폴리스1지구 건설사업관리용역 1차분 준공 : '16. 12. 20.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 2차분 착공 : '17. 6. 27.

향후계획

- 공사 준공(성토 93만㎡ 중 67만㎡ 완료) : '17. 10. 10.

사업명	충주에코폴리스 지구 개발	담당자	충주지청 김용희(☎220-8623)
-----	---------------	-----	---------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국가5대 초광역 개발축인 '내륙첨단산업벨트' 개발계획과 미래성장산업 유치 및 집적효과 극대화로 균형적인 국토발전구조 변화 주도
- 지역의 산업경쟁력을 한 단계 높이고, 형성되는 신 개발축을 선도하는 거점도시 위상 선정 및 개발을 극대화하여 체계적으로 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년 (8년)
- 위 치 : 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리, 장천리 일원
- 규 모 : 2.3km²(70만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 308,700 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2017년	2018년 이후
계	1,500	-	1,500	사 업	중 단
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	450	-	225	-	-
시군구비	300	-	150	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	1,125	-	1,125	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

- 2013. 2. 14 : 충북경제자유구역 지정고시(지경부 고시 2013-36호)
- 2015. 4. 15 : 충주에코폴리스(주) 법인 설립
- 2015. 5. 26 : 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역 착수
- 2015. 11. 24 : 사업시행자 지정 고시(충북경자청 고시 제2015-10호)
- 2016. 6. 10 : 개발계획 변경 승인(산업부 고시 제2016-108호)
- 2016. 7. 29 : 실시계획 승인 신청(SPC → 경자청)
 - ※ 사업자금 미확보로 실시계획 승인 불가 등 사업추진 담보
- 2017. 4. 10 : 사업 중단 발표(충북도)

사업명	전국 중국인 유학생 친한류화 사업 -중국인 유학생 페스티벌-	담당자	관광항공과 여운현(☎220-3963)
-----	--------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화
- 한·중 청년교류를 통한 양국간 우호증진 및 對중국 이미지 제고

사업개요

- 기 간: 2016. 9. 23(금) ~ 9. 25(일)
- 장 소: 청주예술의전당 일원
- 규 모: 연인원 30,000명(중국인 유학생, 한국대학생, 관광객 등)
- 주요내용: K-pop콘서트, 체육대회, 학술행사, 한중 문화체험·전시 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,400	3,400	1,000	1,000	1,000
국 비	2,800	1,300	500	500	500
시 도 비	3,600	2,100	500	500	500
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 페스티벌('11. 10. 6~10. 7, 청주예술의전당, 5,000명)
- 제2회 페스티벌('12. 10. 5~10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명)
- 제3회 페스티벌('13. 10. 3~10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명)
- 제4회 페스티벌('14. 9. 12~9. 14, 청주예술의전당, 30,000명)
- 제5회 페스티벌('15. 10. 8~10. 10, 청주예술의전당, 30,000명)
- 제6회 페스티벌('16. 9. 23~9. 25, 청주예술의전당, 30,000명)

향후계획

- 제7회 중국인 유학생 페스티벌('17.9.29~10.1, 청주예술의전당, 30,000명)
- 공연, 경연대회, 체육대회, 학술대회, 전시체험 등

사업명	교원대~태성 도로확포장공사	담당자	도로과 정상준(☎220-4242)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소
- 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009. ~ 2019.(10년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,962백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	57,962	23,962	7,000	6,000	21,000
국 비					
시 도 비	51,112	17,562	6,550	6,000	21,000
시군구비					
지 방 채	6,850	6,400	450		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2008. 9. 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2009. 10. 보상 및 공사 시행
- 2014. 11. 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공
- 2014. 12. 탑연~다락(L=1.58km) 공사 준공
- 2016. 12. 3차분(다락~태성) 공사 준공

향후계획

- 연차별 예산 확보 후 공사추진

사업명	양저~지수 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤기호(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 575호선 옥천군 청성면 합금리~안남면 지수리 구간의 미포장 도로를 확포장하여 원활한 교통소통과 도로이용자의 편의 도모
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2016. (6년)
- 위 치 : 충북 옥천군 청성면 합금리 ~ 안남면 지수리
- 규 모 : L=4.26km, B=9.5m (교량 3개소, 200.2m, 270.3m, 16.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,040백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	24,040	19,040	5,000	0	0
국 비					
시 도 비	14,641	10,300	4,341	0	
시군구비					
지 방 채	9,399	8,740	659	0	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 4. 1차분 공사 준공
- 2013. 1. 2차분 공사 준공
- 2014. 6. 3차분 공사 준공
- 2015. 5. 4차분 공사 준공
- 2015. 12. 5차분 공사 준공
- 2016. 2. 6차분 공사 착공
- 2016. 12. 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업명	금왕~내송 지방도 확포장공사	담당자	도로과 윤기호(☎220-4233)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 삼성면 지역의 기업유치 활성화에 따른 기반시설 확충으로 물류비용 절감
- 국도 21호선 확포장공사에 따른 금왕읍 진입도로 확충으로 교통소통 원활

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2016.(7년)
- 위 치 : 음성군 금왕읍 내송리 내송교차로~금왕삼거리(지방도 583호선)
- 규 모 : 도로 확포장 L=1.76km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,388백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,388	13,388	0	0	0
국 비					
시 도 비	4,652	4,652	0		
시군구비					
지 방 채	8,736	8,736	0		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 1. 1차분 공사 준공
- 2012. 8. 2차분 공사 준공
- 2013. 11. 3차분 공사 준공
- 2014. 10. 4차분 공사 준공
- 2015. 4. 6차분 공사 착공
- 2015. 5. 5차분 공사 준공
- 2016. 6. 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업명	산성~무성간 도로확포장공사	담당자	도로과 이은선(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지방도 512호선(청주~미원) 청주시 상당구 산성동 ~ 낭성면 현암리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 확포장하여 원활한 교통 소통 및 교통사고 예방
- 통합청주시의 보조간선도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

□ 사업개요

- 기간 : 2010. ~ 2017.(8년)
- 위치 : 청주시 상당구 산성동 ~ 상당구 낭성면 현암리
- 규모 : L=2.68km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,484백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	25,484	16,334	4,850	4,300	0
국비					
시도비	14,110	9,250	560	4,300	0
시군구비					
지방채	11,374	7,084	4,290		
민간자본					
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

- 2011. 6. 기본·실시설계 완료
- 2011. 12. 공사 착공
- 2016. 12. 공사 중(전체 78%)

□ 향후계획

- 2017. 12. 공사 준공

사업명	관정~이목간 도로확포장공사	담당자	도로과 이승희(☎220-4224)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소
- 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2019.(6년)
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)
- 규 모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2017년 이후
계	21,000	5,750	4,000	3,000	8,250
국 비					
시 도 비	14,620	3,300	70	3,000	8,250
시군구비					
지 방 채	6,380	2,450	3,930		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

- 2011. 1. 기본·실시설계 완료
- 2014. 6. 공사착공
- 2016. 12. 공사 중(전체공정 44%)

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	미원~조정간 도로확포장공사	담당자	도로과 김영수(☎220-4222)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2018.(8년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)
- 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2017년 이후
계	206,500	13,821	8,350	4,000	180,329
국 비					
시 도 비	206,500	13,821	8,350	4,000	180,329
시군구비					
지 방 채	0	0	0		
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

- 2013. 7. 초정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- 2012. 12. 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사중
- 2016. 12. 공사 중(3공구 공정 66%)

□ 향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	재오개~진의실간 도로확포장공사	담당자	도로과 신창섭(☎220-4243)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여
- 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2018.(8년)
- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원(지방도531호선)
- 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,970	6,020	3,000	4,000	950
국 비					
시 도 비	13,970	6,020	3,000	4,000	950
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2014. 2. 기본·실시설계 완료
- 2014. 7. 공사착공
- 2016. 12. 공사 중(전체 공정 62%)

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	대소~삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 박성호(☎220-4232)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 태생산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 음성군 대소면 태생리 ~ 삼성면 양덕리 (지방도333호선)
- 규 모 : L=5.9km, B=16.5~25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	25,700	1,000	1,000	6,000	17,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	24,800	1,000	100	6,000	17,700
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	900	-	900	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2011. 6. 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2013. 12. 기본 및 실시설계 완료
- 2016. 2. 공사 착공
- 2016. 12. 공사 중(전체 공정 5%)

향후계획

- 2021. 01. 공사 준공

사업명	한천~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4244)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 혁신도시 건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축
- 국도21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과차량의 교통정체 해소 및 물류비용 절감, 도로이용자의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2016.(5년)
- 위 치 : 진천군 덕산면 한천리 ~ 옥동리 일원(지방도 513호선, 초평~금왕)
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=1.2km, B=23.5m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,480	7,830	650	0	0
국 비					
시 도 비	7,840	7,830	10	0	
시군구비					
지 방 채	640		640		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 4. ~ 2013. 2. 실시설계 완료
- 2013. 4. ~ 2015. 12. 공사시행, 1~3차분 착공 및 준공
- 2016. 9. 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업명	후산~황석 도로확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4244)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미포장 도로를 확포장함으로써 원활한 교통소통 및 도로이용자의 편의 도모
- 지역주민의 소득증대 및 낙후지역 개발촉진 기여

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2017.(6년)
- 위 치 : 제천시 청풍면 후산리 ~ 황석리 일원(지방도 532호선, 금가~어상천)
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=2.3km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,500	6,850	1,650	0	0
국 비					
시 도 비	6,900	6,850	50	0	
시군구비					
지 방 채	1,600		1,600		
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 12. 실시설계
- 2013. 4. 보상 및 공사 시행
- 2016. 12. 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업명	구산~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 신창섭(☎220-4243)
-----	---------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요
- 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2019(6년)
- 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리 일원(지방도 513호선)
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=1.99km, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,000	3,000	2,000	3,000	5,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,070	3,000	70	3,000	5,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	1,930		1,930		-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

- 2014. 4. ~ 2015. 4. 실시설계 완료
- 2015. 12. 공사시행 및 1차분 착공
- 2016. 12. 공사 중(전체 공정 26%)

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	화양교 재가설공사	담당자	도로과 장기배(☎220-4234)
-----	-----------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 국가지원지방도 32호선(대전~문경) 중 괴산군 청천면 화양리에 위치한 화양제1교는 화양천(지방하천)을 횡단하는 1971년에 준공된 노후 교량(DB-13.5)으로 지방도 설계기준에 맞지 않고,
- 교량을 재 가설을 통해 이용자의 편의 및 안전을 도모하고 교통사고 위험을 사전에 제거함으로써 도민의 생명과 재산보호 필요.

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)
- 위 치 : 괴산군 청천면 화양리 일원(국지도32호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=500m(교량 L=120m, B=11.7m(2차로))]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	3,000	3,000	0	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	3,000	3,000	0	0
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015. 12. 1차분 공사 완료
- 2015. 12. 2차분 공사 착공
- 2016. 6. 2차분 공사 완공(전체 공정 60%)

□ 향후계획

- 2017. 11. 공사 준공

사업명	매화~동이간 도로확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4244)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로 교통량 분담 및 물류비용 절감
- 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진

용역개요

- 기 간 : 2015. ~ 2021.(7년)
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선)
- 규 모 : L=3.74km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	23,300	800	1,000	2,000	19,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	22,699	800	399	2,000	19,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	601	-	601	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계완료)

- 2015. 6. 기본 및 실시설계
- 2016. 12. 실시설계 완료

향후계획

- 2017. 3. 1차분 공사 착공
- 2017. 12. 1차분 공사 준공

사업명	글로벌 천연물원료제조 거점시설 구축	담당자	바이오산업과 김수정(8220-4633)
-----	---------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국제규격에 맞는 천연물 원료가공처리시설 구축을 통한 표준화된 원료의 개발 및 산업화 단계에 적용함으로써 국제경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 10 ~ 2018. 9(48개월)
- 위 치 : 제천시 왕암동 일원
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 3,632㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 원료장비구축(생약 추출·분리·정제·농축·포장공정 등) 및 기술개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	18,100	9,680	7,198	1,222	
국 비	7,240	4,120	2,048	1,072	
시 도 비	4,130	2,580	1,550		
시군구비	5,830	2,580	3,250		
지 방 채	-				
민간자본	900	400	350	150	
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- '14. 09 : '14광역경제권 거점기관지원사업 선정(산업부)
- '15. 06 : GMP시설 개념(공정) 설계('15. 6. 1 ~ 8. 30)
- '15. 08. : 건축 실시설계 실시('15. 8. 3. ~ '16. 1. 15.)
- '16. 04. : 건축 시공사 선정(우양토건)
- '16. 04. : 건축 및 시설공사 착공('16. 4. ~ '17. 5.)
- ※ 16. 12월 공정률 : 65%, 생산장비 구입 (18종28대)

□ 향후계획

- '17. 05 : 건축준공 및 생산장비 시운전
- '17. 06 ~ : 천연물 인프라시설 홍보 및 엑스포 관람코스 준비
- '17. 05 ~ '18. 09 : 장비구축 ,GMP 인증준비 및 시험생산 가동

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경 (당초 2014. 10 ~ 2017. 9 ⇒ 변경 2017. 10 ~ 2018. 9)
국비 지원계획 변경에 따른 사업기간 변경

사업명	글로벌코스메슈티컬개발센터 건립	담당자	바이오산업과 윤성규(3220-4642)
-----	------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라가 구축된 오송을 화장품뷰티산업 전진기지로 육성
- 기업의 One-Stop 서비스를 지원하여 제품개발의 효율성 증대
 - 신소재 제품 개발 및 임상시험, 효능평가, 품질검사 등 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 오송첨복단지내(청주시 흥덕구 오송읍 연제리 625)
- 사업기간 : '14.4 ~ 17.3 (3년)
- 규 모 : 연면적 4,201㎡(지하 1층, 지상 3층)부지 8,924㎡
- 주요시설 : 임상시험실, 평가연구실, 효능연구실, 행정지원실
- 주요기능 : 신소재·항노화 화장품 연구, 인체효능·안전성 평가 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,600백만원 (국비 5,000, 도비 12,600)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	17,600	2,100	3,000	12,500	0
국 비	5,000	200	1,000	3,800	
시 도 비	10,100	1,900	2,000	6,200	
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	2,500	-	-	2,500	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 글로벌코스메슈티컬개발센터 건립 계획 확정 : 2013. 9.
- 건축설계 완료 : 2015. 02.
- 건립공사 : 2015. 06. ~ 2017. 03.
- 관리운영 기관 선정 : 2016. 06

□ 향후계획

- 준공 : 2017. 04
- 시험운영 : 2017. 03. ~ 2017. 06.
- 정상운영 추진 : 2017 하반기

사업명	의약품 품질분석지원센터 구축	담당자	바이오산업과 김형수(3220-4612)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라 구축된 오송 중심 의약바이오산업 전진기지 육성
- 장비 및 시스템 구축으로 중소기업 지원으로 경쟁력 강화

사업개요

- 위 치 : 오송 C&V센터 공동장비실 내(기존건물 활용)
- 사업기간 : 2016~2019(4년)
- 사업규모 : 390m² (118평)
- 사 업 비 : 111억원(국비 67.5, 지방비 37.5, 현물 6)
- 주요시설 : 의약품 안정성 및 품질분석장비 등 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,100		2,650	2,550	5,900
국 비	6,750		1,000	1,800	3,950
시 도 비	3,750		1,500	600	1,650
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	600		150	150	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '16. 03 : 산업부 산업융합기반구축사업 선정(국비 67.5억원)
- '16. 04 : 1차년사업 추진('16. 4. ~ '17. 2.) - 사업비 26.5억원
- '16. 06 : '16~'17년 구축장비 미래부 중앙심의 및 승인 통보 (1억원이상)
- '16. 07 : '16년 구축장비 산업부 중앙심의 및 승인 통보 (3천만원~1억원미만)

향후계획

- '17. 03 : 2차년사업 추진('17. 3. ~ '17.12.) - 사업비 25.5억원
- '18. 01 : 3차년사업 추진('18. 1. ~ '18.12.)
- '18. 12 : 식약처 의약품 품질검사기관 등록 및 공인품질분석지원
- '19. 01 : 4차년사업 추진('19. 1. ~ '19.12.)
- '19. 12 : 사업 완료

사업명	융합바이오세라믹소재센터 건립	담당자	바이오산업과 지동식(8220-4622)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 해외 기업들이 바이오세라믹분야 핵심소재 시장독점 ⇒ 개선필요
- 미래 신성장 산업 거점기관 구축으로 국내 바이오세라믹 시장선점

사업개요

- 기 간 : 2015~2019
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1
- 규 모 : 부지 12,935㎡, 연면적 5,013㎡(지하1층~지상4층)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 내 용 : 융합바이오세라믹 소재센터 건립 및 핵심소재 R&D

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원 (R&D사업비 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	19,800	3,500	5,000	8,500	2,800
국 비	10,200	1,500	3,000	4,300	1,400
시 도 비	4,800	1,000	1,000	2,100	700
시군구비	4,800	1,000	1,000	2,100	700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- '15. 03 : 첨단의료복합단지 입주 승인
- '15. 12 : 융합바이오세라믹 소재센터 착공
- '16. 07 : 2016년 도 의회 출연금 의결

향후계획

- '17~'19 : 양산화 장비 구축
- '17~'19 : 바이오세라믹 핵심소재 및 양산화 기술 R&D추진

사업변경 내역

- R&D비용을 포함하여 총사업비 변경산정(174억 → 198억)

사업명	바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축	담당자	바이오산업과 지동식(8220-4622)
-----	--------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹 소재부문 전문 평가기관 부재
- 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축

사업개요

- 기 간 : 2016~2020
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹 소재센터 내)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 생체적합성 검사, 독성검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,000		1,000	1,934	7,066
국 비	7,000		1,000	1,134	4,866
시 도 비	1,500			400	1,100
시군구비	1,500			400	1,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '16. 01 : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행공고(산업부)
- '16. 02 : 도·청주시 지방비 부담협의('16.2)
- '16. 04 : 한국세라믹 기술원 공모사업 선정

향후계획

- '17~'20 : 안전성 및 유효성 평가 장비 연차별 구축
- '17~'20 : 바이오세라믹 소재 평가를 위한 표준평가절차서·DB 구축
- '17~'20 : 통합평가시스템 구축 및 기업지원

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 이영미(8220-4512)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

□ 사업개요

- 기간 : '09년~'38년
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,648억원(국비 13,074, 시도비 3,000, 민자 23,574)
- 지금까지 집행액 : 660,169백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,964,800	537,655	122,514	93,600	3,211,031
국 비	1,307,400	334,556	47,124	29,500	896,220
시 도 비	300,000	159,699	29,790	8,300	102,211
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,357,400	43,400	45,600	55,800	2,212,600
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 첨복단지 핵심인프라 구축 : 핵심·연구지원시설 준공('13.11)
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : 25개 기관 및 기업
- 지원기관 및 편의시설 분양 : 14개 기관 및 기업(벤처기업관 41개사업주)
- 산학융합지구조성사업 준공('15. 3) *바이오캠퍼스, 기업연구관

□ 향후계획

- 첨복단지 연구시설용지(원형지) 개발 : 340,058㎡
- 산학융합지구 기업연구관 기업 유치
- 첨복단지 연구개발용지 분양 : '17년 상·하반기

□ 사업변경 내역

- 총사업비 39,648억원(국비 13,074, 시도비 1,938, 민자 24,636)
 - 변경 39,648억원(국비 13,074, 시도비 3,000, 민자 23,574)
 - 변경사유 : 총액 변경없이 재원만 변경(오송 인프라 조성 및 첨복재단 자립화 지원에 따른 도비 지속 투자로 도비 증액, 민간투자 감액 함)

사업명	첨단임상시험센터건립	담당자	바이오정책과 220-4515)	오지훈(☎)
-----	------------	-----	---------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 신약 후보물질 및 의료기기개발 시제품의 안전성 및 효과성 검증 필수 시설인 임상시험센터를 충북단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 충북단지 기능 활성화로 신성장동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682(임상시험센터 부지)
- 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,700㎡(지하1, 지상5)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,101백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	30,101			3,046	27,055
국 비	278.21			766	27,055
시 도 비	1,140			1,140	
시군구비	1,140			1,140	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 5.
- 임상시험센터 건립·운영 사업자 모집공고 : '17. 7. 3. ~ 7. 17.
- 임상시험센터 건립·운영 사업자 선정(충북대학교병원) : '17. 7. 27.

향후계획

- 임상시험센터 건립·운영 업무협약식 : '17. 8. 22.
- 설계비 및 건축비 교부 : '17. 9월 중

사업명	2016 오송화장품뷰티산업엑스포	담당자	바이오정책과 이지선(82204542)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우리도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품뷰티산업을 적극 육성, 4% 충북경제 견인 및 대한민국 K-뷰티 중심지 입지 구축

사업개요

- 기간/장소 : '16. 10. 4.(화) ~ 10. 8.(토), 5일간 / KTX오송역 일원
- 주최/주관 : 충청북도, 청주시/(재)오송바이오진흥재단
- 시설규모 : 7,690m²(전시관 6,890m², 컨퍼런스홀 800m²)
- 행사내용 : 산업전시, 수출상담, 판매, 컨퍼런스 및 뷰티체험 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,926	2,982	2,982	2,982	2,980
국 비	1,500	700			800
시 도 비	7,946	2,282	2,482	2,182	1,000
시군구비	2,300		500	800	1,000
지방채					
민간자본					
기 타	180				180

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기업유치 : 197개사(국내 193, 해외 4)
- 바이어 유치 : 1,080명(국내 545, 해외 34개국 535)
- 컨퍼런스 : 5개(국내 3, 국제 2)
- 주요성과 : 수출상담 2,235건, 수출계약 추진 457건 1,328억원

향후계획

- 2017. 9월 : 2017 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
- 2017. 10월 : 행사 결과보고서 작성 및 정산
- 2017. 11월 : 2018 오송화장품뷰티산업엑스포 종합계획 수립
- 2018. 10월 : 2018 오송화장품뷰티산업엑스포 개최

사업명	바이오산림휴양밸리 조성	담당자	산림녹지과 김영욱(☎3692)
-----	--------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 백두대간 속리산권역의 청정한 자연환경을 활용하여 중부권을 대표하는 장기체류형 고급화된 산림휴양시설 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : '13년 ~ '17년 (5년)
- 위 치 : 보은군 속리산면 갈목리 산18-1번지 일원 (말티재)
- 규 모 : 110ha (군유림)
- 주요시설
 - 공공 이용시설 : 방문자종합센터 1동, 유기농식당 2동
 - 휴양·치유시설 : 한옥마을 11동, 황토마을 10동, 통나무마을 3동
 - 체 험 시 설 : 산나물 체험장 5ha, 물놀이 시설 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000	11,000	5,000	4,000	0
국 비	10,000	5,500	2,500	2,000	0
시 도 비	5,000	2,750	1,250	1,000	0
시군구비	5,000	2,750	1,250	1,000	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 중앙투융자 심사(행안부) : 2011. 07.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 05.
- 조성 1~3차년도 조성사업 완료 : '14. 12. ~ '16. 12.

향후계획

- 조성 4차년도 사업추진 : '17. 1. ~ '17. 12.
- 사업 준공 및 개장 : '17. 12.

사업명 여성중심복합공간건립(미래여성플라자) 담당자 여성정책과 시설관리팀 안효숙(8220-6452)

□ 사업목적 및 필요성

- 여성정책, 교육, 문화교류 등 여성 중심 복합 공간 조성으로 도내 여성의 행복 감수성 향상, 여성계 공동체 형성과 협력체계 강화
- 도내 여성의 상생·소통·교류의 장 및 여성공연·축제 등 문화적 소통공간 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2016년(5년)
- 위 치 : 충북 청주시 상당구 목련로 27
- 시행주체 : 충청북도
- 시설규모 : 연면적 2,575.68m² 부지 11,542m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,618백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,618	3,715	2,535	1,368	0
국 비	1,300	1,023	273	4	
시 도 비	6,318	2,692	2,262	1,364	0
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황 (공정률 : 99%)

- 가칭)여성중심복합공간 건립계획 수립 : '12. 10.
지방재정 투·융자사업 심사 승인
- 충청북도공유재산심의회 심의 : '12. 12.
공유재산관리계획변경계획 도의회 심의·의결
- 건축설계 용역 : '14. 01.
- 명칭공모 및 선정 : '14. 04. ~ 06.
- 착공 : '14. 12. ~ '16. 02
- 미래여성플라자 개관식 개최 : '16. 05. 31.

□ 향후계획

- 2017년도로 이월된 시설비로 미래여성플라자 주차부지 추가 확보에 따른 LH 토지매입비(1,368백만원)지출 예정

사업명	농촌지역 광대역통합망 구축사업	담당자	정보통신과 이상윤 (3220-2682)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 50가구 미만 마을에 인터넷속도 증속 추진
- 농촌지역에 통신사업자의 투자 기피로 도·농간 정보화 격차 발생

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2017.
- 위 치 : 11시군, 50가구 미만 농촌마을
- 규 모 : 1,215개 마을

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,446백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,446	11,164	2,673	609	-
국 비	3,611	2,791	668	152	-
시 도 비	1,079	833	200	46	-
시군구비	2,533	1,958	468	107	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	7,223	5,582	1,337	304	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2015년까지 추진실적(11시군, 1,006개 마을, 11,164백만원) 진도 84.0%
- 2016년 추진실적(8시군, 170개 마을, 2,673백만원) 진도 97.0%

향후계획

- 2017년 추진계획(8시군, 39개 마을, 609백만원) 진도 100%

사업명	수산식품산업 거점단지조성 사업	담당자	축산과 박희영(☎220-3752)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 수산식품 연구개발 및 가공, 홍보 등의 시설을 갖춘 다기능 복합공간 조성
- 우리 도에서 생산되는 수산물의 부가가치 제고 및 신성장 동력원으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013~2017(5년)
- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대덕리 46-6번지 일원
- 규 모 : 부지 66,728㎡, 시설 7,882㎡
- 시 설 : 수산식품 연구개발, 가공, 홍보 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,100	14,000	8,100		
국 비	8,200	4,150	4,050		
시 도 비	8,200	4,150	4,050		
시군구비	5,700	5,700	0		
지 방 채	0	0	0		
민간자본	0	0	0		
기 타	0	0	0		

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 부지 선정 : '13. 4월
- 토지보상 및 수용 : '14. 2월 ~ '16. 8월
- 각종 인·허가 승인 : '14. 10월 ~ '15. 8월
- 기공식 및 토목공사 착공 : '15. 11월
- 건축공사 착공 : '16. 8월

향후계획

- 건축공사 추진 : '17. 7~10월
- 입주업체 선정(가공공장 4개업체, 식당 6개업체) : '17. 8~10월
- 공사완료 : '17. 10월

사업명	충북연구원 청사 신축	담당자	정책기획관실 이미혜(2134)
-----	-------------	-----	------------------

사업목적 및 필요성

- 청주시 도시계획도로(대성로) 확장으로 現충북연구원청사 일부가 편입되어 소실됨에 따라 연구원 청사를 신축하여 도 정책연구기관으로서의 역할을 지속하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2016. 9 ~ 2018. 12
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 대성로 102-1
- 규 모 : 지하 1층, 지상4층 (3,639.52㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,800		800	5,400	6,600
국 비					
시 도 비	4,800			4,800	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	8,000		800	600	6,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 실시설계 완료 및 건축에 필요한 인증 절차 완료
- 청사부지 문화재 조사 완료

향후계획

- 청사 기초공사 및 내외부 공사 (2018년 상반기 완료 예정)
- 지상 및 지하 주차장 조성 (2018년 하반기 완료 예정)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	제2충북학사 건립 사업	담당자	정책기획관실 이충호(☎2144)
-----	--------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 우리도 인재양성의 요람으로 자리매김하고 있는 충북학사의 규모협소와 통학불편 문제 해소
- 학생·학부모의 경제적 부담을 완화하고, 지역사회 및 국가발전에 기여할 충주적인 인재 양성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019년
- 위 치 : 서울시 중랑구 망우로 175(중화동 210-4)
- 규 모 : 316명 수용(162실), 부지 3,746㎡, 건축연면적 9,444㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,569백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	46,569			24,817	21,752
국 비					
시 도 비	23,284			12,408	10,876
시군구비	23,285			12,409	10,876
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 기본계획 수립 : '16. 8.
- 공유재산관리계획안 도의회 의결 및 중앙투자심사 승인 : '16. 10.
- 건축설계공모 당선작 선정 및 기본·실시설계 착수 : '17. 4.

향후계획

- 공사 착공 : '17. 11월
- 준공 및 개관 : '19. 2월

사업명	재난안전체험관 신설	담당자	소방행정과 김종미(☎220-4832)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충북도민의 안전문화 정착과 위기대처능력 제고를 위한 「안전」을 테마로 다양한 재난유형을 경험·체득하기 위해 재난안전체험관 신설

사업개요

- 기 간 : 2015년~2014년
- 위 치 : 청주시 상당구 월오동 163번지 일원
- 규 모 : 지상2층 4개동 연면적 10,400㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	26,000				
국 비	13,000				
시 도 비	13,000				
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 2013. 증기지방재정계획에 반영
- 2014. 2차 투자심사 승인
- 2015년 도비 11억원 편성
- **2016년 도비 11억원 불용**

향후계획

- 2018. 소방안전교부세 사업으로 변경 재추진

사업변경 내역

- 국민안전처 재난안전체험관 표준모델 중형으로 축소 추진

사업명	전국품질분임조 경진대회	담당자	경제정책과 김지범(☎220-3253)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국 산업현장에서 생산제품의 품질향상을 위해 자주적으로 개선한 우수 사례를 발표·공유하고 기업의 생산성향상과 품질혁신 등을 도모
- ※ 전국 시도에서 매년 순회 개최(2017년 우리도 차례)

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 8. 28.~ 9. 1.(5일간)
- 장 소 : 청주예술의 전당(개막식), 발표대회(그랜드플라자청주호텔)
- 규 모 : 전국 우수분임조 300여팀/7,000여명(시·도 예선 통과분임조)
- 시행주관 : 한국표준협회
- 주요내용 : 품질콘서트, 분임조경진대회, 홍보관운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	500			500	
국 비					
시 도 비	250	0	0	250	0
시군구비	100			100	
지 방 채					
민간자본					
기 타	150			150	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 제43회 전국분임조 경진대회 기본계획수립 : 2017. 4월
- 사업추진 협약 체결 : 2017. 5월
- 사업비 교부(한국표준협회) : 2017. 5월

□ 향후계획

- 세부운영계획수립 및 초청인사 확정 : '17. 7~8월
- 제43회 전국품질분임조 경진대회 개최 : '17.8.28~9.1.

사업명	2016 세계무예마스터십 개최	담당자	체육진흥과 정상철(☎220-3892)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통무예의 풍부한 자원을 보유한 무예의 중심심지로서 무예를 소재로 한 지구촌 대축제 창건으로 대한민국, 특히 충북이 전세계 무예 문화의 성지 및 무예산업 선점

사업개요

- 기간/장소 : 2016. 9. 2. ~ ~ 9. 8./청주체육관 등 6개소
- 참가규모 : 81개국, 1,940명
- 경기종목 : 17종목(정식종목 9, 시범종목 6, 특별종목 2)
 - 정식종목(9) : 태권도, 무에타이, 킥복싱, 삼보, 크라쉬, 합기도, 용무도, 통일무도, 기사
 - 시범종목(6) : 택견, 우수, 검도, 유도, 주짓수, 벨트레슬링
 - 특별종목(2) : 기록경기, 연무경기
- 주최/주관 : 충청북도·청주시/2016청주세계무예마스터십조직위원회
- 총 사업비 : 81억원(국민체육기금 9, 도비 51.5 시비 20.5)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,090	435	7,655		
국 비	900		900		
시 도 비	5,150	435	4,715		
시군구비	2,050		2,050		
지방채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 세계무예마스터십위원회(WMC) 설립('16.8) 및 총회 개최('16.9)
- 2016 청주세계무예마스터십 개최(9.2~9.8)
- 세계무예마스터십위원회(WMC) 사무국 출범('17.1)

향후계획

- 2019 세계무예마스터십 개최

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음.