

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- (도시바람길숲) 중앙투자심사, 설계용역 추진 등 : '22. 3.~12월
- (미세먼지차단숲) 7개소, 8.5ha 조성 추진 : '22. 1.~12월
- '23년도 예산 확보 추진 : '22. 9.~12월

○ 추진실적

- (도시바람길숲) 중앙투자심사 이행 : '22. 6월
기본 및 실시설계 용역 추진 : '22. 11.~'23. 11월
- (미세먼지차단숲) 7개소, 8.5ha 조성 완료 : '22. 1.~12월
- '23년도 예산 확보(바람길숲 60억원, 차단숲 140억원) : '22. 9.~12월

【 2023년 】

○ 추진계획

- (도시바람길숲) 기본 및 실시설계용역 추진 : '22. 11.~'23. 11월
구간별 공사 착공 : '23. 10월
- (미세먼지차단숲) 설계용역 추진(6개소) : '23. 1.~ 5월
조성공사 추진(7개소, 14ha) : '23. 1.~12월
- '24년도 예산 확보 추진 : '23. 9.~12월

○ 추진실적

- (도시바람길숲) 기본 및 실시설계용역 추진 : '22. 11.~'23. 10월
구간별 공사 착공(3개사업) : '23. 12월
※ 10개사업 : '23년 3개, '24년 5개, '25년 2개 *9개소, 18.2ha
- (미세먼지차단숲) 기본 및 실시설계용역 추진 : '23. 1.~ 8월
※ 6개소 : 청주4, 충주1, 영동1 *괴산 '22년 설계완료
조성공사 추진(7개소) : '23. 2.~12월
※ 완료 5개소(청주3, 영동1, 괴산1), 이월 2개소(청주1, 충주1)
- '24년도 예산 확보(바람길숲 90억원, 차단숲 145억원) : '23. 12월
※ '24년 도시바람길숲 2개소(청주, 진천·음성), 총사업비 400억원 확보
※ '24년 미세먼지 차단숲(기후대응 도시숲) 8개소 145억원 확보

【 2024년 】

○ 추진계획

- (도시바람길숲) 기본 및 실시설계용역 추진 : '24. 1.~12월
※ 2개소(청주시, 진천·음성 혁신도시)
- (충주시) 조성공사 추진 : '24. 1.~12월
※ 5개소(충주천, 달래강, 사직산, 번영대로, 시민의숲)
- (미세먼지차단숲) 설계용역 추진(8개소) : '24. 1.~ 5월
조성공사 추진(8개소, 14.5ha) : '24. 4.~12월
- '25년도 예산 확보 추진 : '24. 5.~12월

○ 추진실적

- (도시바람길숲) (청주) 설계용역 착수 : '24. 1월
(충주) 조성공사 추진 '23년 아월 3개사업 : '24. 1.~12월
※ 3개소(야현공원, 교현천, 금릉동 완충녹지)
(진천·음성) 투자심사 조건부반영 : '24. 3월
- (미세먼지차단숲) 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 1.~ 2월
※ 7개소 : 청주3, 제천1, 증평1, 진천1, 음성1 *1개소(대상지변경예정)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- 충주시, 산림청 주관 ‘도시바람길숲 조성사업’ 선정(1.5, 중부매일 외 16건)
- 충북도, 295억원 투입 도시숲 대폭 확충(1.21, 충청타임즈 외 2건)
- 숲으로 미세먼지 막는다...충북 7곳 추가 조성(2.2, CJB청주방송)
- 청주시, 오창·오송산단 ‘미세먼지 차단숲’ 조성 완료(11. 21, 충북일보 외 5건)

【 2023년 】

- 충주시, 도시바람길숲 추진, 오는 10월 착공(5.21, 충북일보 등)
- 충주시, 도시바람길숲 조성사업 주민설명회 개최(6.30, 충청신문 등)
- 충북도, '24년 기후대응 도시숲 조성 확대 추진(9.13, 뉴시스 외 10건)
- 청주시, 도시바람길숲 조성사업 추진(11.27, 연합뉴스 외 7건)

【 2024년 】

- 음성군, 도시바람길숲 조성 ‘시동’ (3.29. 굿데이충청 등)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- (도시바람길숲) 설계용역 추진(청주,진천,음성) : '24. 1.~12월
조성공사 추진(충주, 7개사업) : '24. ~ '25.
※ 7개사업 : '24년 5개, '25년 2개
- (미세먼지차단숲) 설계용역 추진(8개소) : '24. 1.~ 5월
조성공사 추진(8개소) : '24. 4.~12월
※ 8개소(14.5ha) : 청주 3(6ha), 제천 2(3.4ha), 증평 1(1.1ha), 진천 1(2ha), 음성1(2ha)

□ 기대효과

- 도시열섬 및 폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응력 향상과 생활환경 개선으로 도민 삶의 질 향상

주요성과

- ▶ '22~'23년 미세먼지 차단숲 조성 추진 (14개소, 225ha / 210억원)
- ▶ 도시바람길숲 기본·실시설계용역 완료 (충주 / 10억원)
- ▶ '24년 예산 확보 (바람길숲 90억원, 차단숲 145억원)
- ⇒ 기후위기 대응 및 생활환경 개선으로 도민 삶의 질 향상