

< 지연(부진) >

## 60. 지역산업 특화 전문과학관 건립

주관부서	RISE추진과	과장	김원목(☎2860)	인재육성팀장	서정환(☎2881)
				담당자	태소희(☎2883)
신규 / 계속	입기내 / 입기후	예산 / 비예산	사업주체	시도	

### □ 사업개요

- 사업위치 : 도내 일원
- 사업기간 : 2024. ~ 2027. (4년)
- 사업규모 : 전시면적 1,115㎡, 지상 1·2층
- 총사업비 : 250억원 (국비 75, 도비 60, 시군비\* 115) \* 부지 포함
- 사업내용 : 지역산업 특화 전문과학관 건립

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	250	-	-	-	40	100	100	10	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	75	-	-	-	5	35	35		-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	60	-	-	-	5	25	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	115	-	-	-	30	40	40	5	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 지역산업 특화 전문과학관 건립 사업계획 수립

## ○ 추진실적

- 지역산업 특화 전문과학관 추진 계획 수립 : 9. 8.
- 2023년 충북도 정책연구용역\* 심의 반영 : 10. 7.  
\* 지역산업 특화 전문과학관 타당성 연구용역(도비 1억원)
- 지역산업 특화 전문과학관 건립 설명회 및 희망 시군\* 수요조사 : 12. 20.  
\* 희망 시군 : 청주시, 제천시, 증평군, 음성군
- 지역산업 특화 전문과학관 건립을 위한 중앙부처 건의(2건) : 11 ~ 12월

## 【 2023년 】

### ○ 추진계획

- 전문과학관 기본계획 수립 연구용역 계약체결 및 착수
- 전문과학관 건립 입지(테마) 선정 및 기본계획 수립

### ○ 추진실적

- 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 계약체결 : 3. 17.  
\* 숙명여대 산학협력단(90백만원)
- 전문과학관 건립 사업 추진 관련 중앙부처 협의 : 3. 31.
- 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 착수 보고 : 4. 5.
- 도-시·군 정책협의회 전문과학관 사업 홍보 : 4. 21.
- 지방과학기술진흥협의회 전문과학관 건립 반영 건의 : 4. 25.
- 전문과학관 건립 관련 시·군 대상 사업설명회 개최 : 5. 12.
- 사업대상지(제천) 선정 및 테마(e-모빌리티) 확정 : 7. 20.
- 사업예정부지 현장방문 : 8. 25.
- 충북 전문과학관 지정 건립 추진 국회 방문 : 11. 2.
- 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 중간 보고 : 12. 5.

## 【 2024년 】

### ○ 추진계획

- 과기부 전문과학관 공모사업 대응

### ○ 추진실적

- 전문과학관 건립 사업 추진 관련 수요조사서 제출 : 4. 1.
- 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 최종보고 : 4. 5.  
\* 2023. 3. 27. ~ 2024. 4. 26.(13개월) / 90백만원 / 숙명여대 산학협력단
- 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 완료 : 4. 23.

## 2) 연도별 홍보(보도)실적

### 【 2023년 】

- ‘충북도, 전문과학관 유치 본격 시동’ (9. 10. 충북일보)

## 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

### □ 문제점 및 대책

- '24년도 국·공립 전문과학관 공모 관련 과기부 예산 미편성
- '24년도 전남 나주(지정) 전문과학관 건립 타당성 조사 연구용역비 편성
  - 연구용역을 통해 충북(제천)과학관 건립 당위성 및 차별성 확보 방안 등 대응 논리를 개발하여 '25년 정부예산 확보 대응
- 과기부에서 '25년도 공립전문과학관 공모 참여 희망 지자체에 대한 수요 조사를 실시('24. 3.) 하였으나, 국립 운영에 대한 재원 부담 등으로 향후 국립전문과학관 공모에는 부정적임
  - 향후 공립과학관 건립 시 운영비(연간 50억 정도)에 대한 과도한 지방비 부담이 예상되어, 제천시도 국립과학관 건립에 대해서는 추진 의지가 있으나 공립과학관 건립 추진 의사는 없음.

### □ 향후 계획

- 지역산업 특화 전문과학관 타당성 연구용역 : '23. 3.~'24. 4.
- 사업계획서 작성 및 '25년 정부예산 확보 대응 : '24. 2.~
- 과기부, 지역산업 특화 전문과학관 추진(공모) : '25. 3. ~
- 과학관 건립을 위한 사전행정절차 및 건립 공사 : '25. ~ '29.
- 과학관 시범운영 및 정상 운영 : '29. ~

### □ 기대효과

- 균형적인 과학문화 보급으로 지역 주력산업에 대한 도민의 관심도 증대
- 지역주력산업에 특화된 전문과학관을 조성하여 미래 과학인재 발굴 및 육성

주요  
성과

▶ 전문과학관 건립 기본계획 수립